

Приложение
к постановлению
Минстройархитектуры
и строительства
Республики Беларусь
«29» апреля 2011г. №14

Форма С-1

завод «Полимир»
ОАО «НАФТАН»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
В.З. Руткевич
«1» / 12 / 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 12/23

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 12.12.2016 г. № 1112 в составе:

председателя комиссии:	<u>заместителя главного инженера</u> (должность)	<u>В.А. Кириллова</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>главного энергетика</u> (должность)	<u>А.М. Ковальчука</u> (инициалы, фамилия)
	<u>начальника СПБТН и Д</u> (должность)	<u>С.Д. Юревича</u> (инициалы, фамилия)
	<u>начальника цеха 008</u> (должность)	<u>В.В. Афанасьева</u> (инициалы, фамилия)
	<u>заместителя начальника цеха (по ремонту)</u> (должность)	<u>Д.В. Денисова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>старшего мастера цеха 008</u> (должность)	<u>Д.В. Иванова</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

участок линии хозпротивопожарной воды Ø80 мм; длиной 30 метров корпус 112^а (1 этаж)

установлено, что данный участок трубопровода дефектный, имеет очаги сквозной коррозии и подлежит
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
замене. Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ по восстановлению участка
трубопровода приведен на обратной стороне дефектного акта.

Председатель комиссии:	<u>заместитель главного инженера</u> (должность)	<u>В.А. Кириллов</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>главный энергетик</u> (должность)	<u>А.М. Ковальчук</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
	<u>начальник СПБТН и Д</u> (должность)	<u>С.Д. Юревич</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
	<u>начальник цеха 008</u> (должность)	<u>В.В. Афанасьев</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
	<u>заместитель начальника цеха 008</u> (по ремонту) (должность)	<u>Д.В. Денисов</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
	<u>старший мастер цеха 008</u>	<u>Д.В. Иванов</u> (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА Ø 80 мм.	М	30	
2.	ПЕРЕВОЗКА ТРУБ НА МЕТАЛЛОЛОМ	М	30	
3.	МЕТАЛЛОЛОМ ОТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Ø 80 мм.	М	30	
4.	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА Ø 80 мм.	М	30	
5.	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ Ø 80 мм	КТ	20	
6.	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ Ø80 мм	ШТ	1	
7.	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ ПРИВАРНЫХ Ø 80мм	ШТ	1	
8.	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ Ø80 мм	ШТ	11	
9.	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ Ø 80мм	ШТ	11	
10.	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК Ø89 мм.	КОМПЛЕКТ	1	
11.	МОНТАЖ НОВЫХ ЗАДВИЖЕК Ø89 мм.	КОМПЛЕКТ	1	
12.	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø80 мм	ШТ	5	3ШТ -СКОЛЬЗЯЩИЕ 2ШТ ПОДВЕСНЫЕ
13.	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø80 мм	ШТ	5	3ШТ -СКОЛЬЗЯЩИЕ 2ШТ ПОДВЕСНЫЕ
14.	ГРУНТОВАНИЕ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Ø80 мм	М	30	
15.	ПОКРАСКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ Ø 80мм	М	30	
16.	МОНТАЖ ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Ø150 мм ДЛИНОЙ 300мм	ШТ	3	
17.	ЗАДЕЛКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Ø150 мм КАБОЛКОЙ	ШТ	3	
18.	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ	ШТ	1	

начальник цеха 008		В.В. Афанасьев
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
зам. нач. цеха(по ремонту)		Д.В. Денисов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
ст. мастер цеха 008		Д.В. Иванов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)

« 01 » 02 2023 г.